

Palægaragerne, udførselstidsplan, 28.02.2024				
ID	Opgave	Varighed	Startdato	Slutdato
1	230036 - Dr. Tværgade 4 - Forundersøgelser P-dæk	512 dage?	fr 03-11-23	ma 20-10-25
2	Fase 2 Totalrådgiver	114 dage	fr 03-11-23	on 10-04-24
14	Fase 3 Totalrådgiver	55 dage	ti 30-01-24	ma 15-04-24
20	Fase 4 Udførsel og aflevering	395 dage?	ti 16-04-24	ma 20-10-25
26	Etape 1	83 dage	to 15-08-24	ma 09-12-24
27	4 sal	20 dage	on 30-10-24	ti 26-11-24
31	3 sal	72 dage	to 15-08-24	fr 22-11-24
42	Aflevering	9 dage	on 27-11-24	ma 09-12-24
48				
49	Etape 2	89 dage	ma 03-03-25	to 03-07-25
50	2 sal	66 dage	to 13-03-25	to 12-06-25
51	Demontering af VVS	5 dage	ma 17-03-25	fr 21-03-25
52	Demontering af EL	3 dage	to 13-03-25	ma 17-03-25
53	Nedrivning af loft	6 dage	on 26-03-25	on 02-04-25
54	Katodiskbeskyttelse	4 dage	on 09-04-25	ma 14-04-25
55	Murer - Bræddeforskalling	3 dage	ti 15-04-25	to 17-04-25
56	VVS - afløb. Sprinkling og faldstammer	8 dage	fr 02-05-25	ti 13-05-25
57	El - Belysning, tavler og føringsveje	7 dage	on 30-04-25	to 08-05-25
58	Gulv - membran og udstøbning af revner	10 dage	ti 20-05-25	ma 02-06-25
59	Afrejsning	4 dage	ti 03-06-25	fr 06-06-25
60	Male	4 dage	ma 09-06-25	to 12-06-25
61	1 sal	66 dage	ma 03-03-25	ma 02-06-25
62	Demontering af VVS	5 dage	ma 03-03-25	fr 07-03-25
63	Demontering af EL	3 dage	on 05-03-25	fr 07-03-25
64	Nedrivning af loft	6 dage	ma 10-03-25	ma 17-03-25
65	Katodiskbeskyttelse	10 dage	ti 18-03-25	ma 31-03-25
66	Murer - Bræddeforskalling	3 dage	ma 07-04-25	on 09-04-25
67	VVS - afløb. Sprinkling og faldstammer	8 dage	to 10-04-25	ma 21-04-25
68	El - Belysning, tavler og føringsveje	7 dage	to 10-04-25	fr 18-04-25
69	Gulv - membran og udstøbning af revner	10 dage	ti 22-04-25	ma 05-05-25
70	Afrejsning	4 dage	to 22-05-25	ti 27-05-25
71	Male	4 dage	on 28-05-25	ma 02-06-25
72	stue	65 dage	ma 10-03-25	fr 06-06-25
73	Demontering af VVS	5 dage	ma 10-03-25	fr 14-03-25
74	Demontering af EL	3 dage	ma 10-03-25	on 12-03-25
75	Nedrivning af loft	6 dage	ti 18-03-25	ti 25-03-25
76	Katodiskbeskyttelse	6 dage	ti 01-04-25	ti 08-04-25
77	Murer - Bræddeforskalling	3 dage	to 10-04-25	ma 14-04-25
78	VVS - afløb. Sprinkling og faldstammer	8 dage	ti 22-04-25	to 01-05-25
79	El - Belysning, tavler og føringsveje	7 dage	ma 21-04-25	ti 29-04-25
80	Gulv - membran og udstøbning af revner	10 dage	ti 06-05-25	ma 19-05-25
81	Afrejsning	4 dage	on 28-05-25	ma 02-06-25
82	Male	4 dage	ti 03-06-25	fr 06-06-25
83	Aflevering	34 dage	fr 16-05-25	to 03-07-25
84	Færdigmelding til bygherre	0 dage	fr 16-05-25	fr 16-05-25
85	Før aflevering	2 dage	ma 09-06-25	ti 10-06-25
86	Mangelgennemgang med bygherre	2 dage	on 11-06-25	to 12-06-25
87	Afhjælpning og udbedring	6 dage	fr 13-06-25	fr 20-06-25
88	AB18 aflevering	0 dage	to 03-07-25	to 03-07-25
89	Slutregnskab	0 dage	to 03-07-25	to 03-07-25
90				
91				

Projekt: 2023.05.09 Tids- og ha Dato: sø 17-03-24

Opgave Opdeling Milepæl

Hovedopgave Projektoversigt Inaktiv opgave

Inaktiv milepæl Inaktiv oversigt Manuel opgave

Kun varighed Manuel oversigt Eksterne opgaver

Kun start Kun slutdato Eksterne milepæl Deadline Fremdrift

Manuel status

Side 1

