

Arbejds miljøkoordinering under projektering - Risikolog

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|-------|---------|-----------------|
| Projekt: | Projektnummer: | Projektleder: | Dato: | Version | Kunde: |
| 41005238 Nørregårdsskolens svømmehal | | | | | Brøndby kommune |




Denne risikolog er udarbejdet af KVJ i projekteringsfasen på baggrund af enprojektgennemgang med Mads Peter Yttesen

| Kortlægning & risikovurdering | | | | | Opfølgning | | | | | Kontrolplan | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|-----|-----------------|-------------------------|---|-----------------|------|------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| Nr. | Kortlægning / problemstilling | Risikovurdering | | | Ansvarlig projekterende | Risikoreducerende tiltag | Risikovurdering | | | Undersøgelse / vurdering | Dokument henvisning | Koordinering med andre fag | Input til PSS | Input til journal |
| | | (S) | (K) | Risiko-grad (R) | | | (S1) | (K1) | Risiko-grad (R1) | | | | | |
| 1 | Tunge løft i forbindelse med fjernelse af vipper/skamler/stolper og andet bassinudstyr. | 4 | 2 | 8 | | Der skal anvendesegnede tekniske hjælpemidler til løft/fjernelse af skamler, vipper og søjler | 1 | 2 | 2 | Ingen yderligere undersøgelser påkrævet - alle arbejder er sædvanlige i denne form for byggeri | | | | |
| 2 | I tilfælde af at tanke i kælder viser sig ikke at være genanvendelige og derfor skal fjernes er der fare for tunge løft og trange arbejdsforhold samt ergonomisk dårlige arbejdsstillinger | 4 | 2 | 8 | | | | | | Arbejdsgang skal beslattes hvis det viser sig at tankene imod forventning ikke kan genbruges | | | ja | |
| 3 | Fare for drukning ved opstart af bassin og vandbehandlingsanlæg | 2 | 4 | 8 | | Ingen alenearbejde ved bassinkant, I tilfælde af sygdom kan kollega redde vedkommende | 2 | 2 | 4 | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | |

| Kortlægning & risikovurdering | | | | | Opfølgning | | | | | Kontrolplan | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----|-----------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|------|------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------|
| Nr. | Kortlægning / problemstilling | Risikovurdering | | | Ansvarlig projekterende | Risikoreducerende tiltag | Risikovurdering | | | Undersøgelse / vurdering | Dokument henvisning | Koordinering med andre fag | Input til PSS | Input til journal |
| | | (S) | (K) | Risiko-grad (R) | | | (S1) | (K1) | Risiko-grad (R1) | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Risikodefinitioner

| Konsekvens | Sikkerhed & sundhed | Småskader | | | | | Mindre skader. Arbejdet fortsætter senest 3 dage efter uheldet. | | | | | Væsentlige skader. 3-30 sygedage | | | | | Alvorlige skader. Mere end 30 sygedage | | | | | Ofte med dødelig udgang | | | | |
|---------------|---------------------|-----------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|--|--|
| | | 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | |
| Sandsynlighed | Næsten sikkert | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sandsynligt | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Muligt | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sjældent | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Usandsynligt | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-  Uacceptabel risiko
Risikoreducerende tiltag skal indføres
-  ALARP (As Low As Reasonable Practicable)
Risikoreduktion skal indføres, hvis det er rimeligt fra et kost-nytte synspunkt
-  Acceptabel risiko
Risikoniveauet er acceptabelt uden yderligere tiltag

Yderligere bemærkninger

[illegible]

| Yderligere bemærkninger |
|-------------------------|
| |
| |
| |
| |